

**RAPPORT D'ACHEVEMENT DE L'EXECUTION**  
**DU MARCHÉ N° 23/2018**

AO N° 14/2018

- N° du Marché : 23/2018
- Objet du Marché : Travaux de rénovation de la salle de spectacles Lhaj Lahbib , Lot : Aménagement Extérieur
- Parties Contractantes : Sté Hrouit Fères
- Nature des prestations sous traitées : Néant
- Montant du Marché : 982.068,00 Dhs
- Avenant : 58.896,00 Dhs
- Montant de la Retenue de Garantie ( 7% du marché ) : 72.867,48 Dhs
- Date de commencement : 06/09/2018
- Délai d'Exécution : 07 mois
- Nature des travaux : Travaux
- Date de la réception provisoire : 28/09/2020
- Réception définitive : 28/09/2021
- Le Bilan Physique : la prestation a été exécutée conformément aux prescriptions du marché .
- Le Bilan financier :

Montant Global du Marché ( TTC )	1.040.964,00
Montant des Travaux exécutés dans le cadre du marché ( TTC )	1.034.889,70
Montant de la Retenue de Garantie	72.867,48
Montant de la pénalité à déduire	Néant
Montant du décompte définitif	1.034.889,70

Fait à Agadir le : ..... 03 JAN 2022 .....

  
**BENHMADE**  
2ème. Vice Président

