ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIER
REGION SOUSS MASSA
PREFECTURE D'AGADIR IDAOUTANANE
COMMUNE D'AGADIR

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE L'EXECUTION DU MARCHE N° 141/2012

- **N° du Marché :** 141/2012
- **Objet du Marché :** Travaux d'éclairage Public , Lot N° 4 à Anza Centre
- **Parties Contractantes :** Sté Eectrimar
- **Nature des prestations sous traitées :** Néant
- **Montant du Marché :** 1.987.632,00 Dhs
- **Augmentation :** 165.204,00 Dhs
- **Engagement Révision des Prix :** 10.466,65 Dhs
- **Montant de la Retenue de Garantie (7% du marché) :** 139.134,24 Dhs
- **Date de commencement :** 19/03/2013
- **Délai d'Exécution :** 05 mois
- **Nature des travaux :** Travaux
- **Date de la réception provisoire :** 10/09/2014
- **Réception définitive :** 10/09/2015
- **Le Bilan Physique :** la prestation a été exécutée conformément aux prescriptions du marché .
- **Le Bilan financier :**

Montant Global du Marché (TTC)	**2.163.302,65**
Montant des Travaux exécutés dans le cadre du marché (TTC)	**2.161.788,25**
Montant de la Retenue de Garantie	**139.134,24**
Montant de la pénalité à déduire	**Néant**
Montant du décompte définitif	**2.161.788,25**

Fait à Agadir le : ..... 05 JAN 2022

Royaume du Maroc Le Président Commune Urbaine d'Agadir

S.MAR.APP

Lbachir BENHMADE
2ème. Vice Président